



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 30 DIAS		3º MÊS - 30 DIAS		4º MÊS - 30 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	%	PREÇO TOTAL	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	0,75%	7.516,0	40,00%	3.006,40	20,00%	1.503,20		-		-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,89%	69.420,9	100,00%	69.420,88		-		-		-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,22%	12.312,6		-	80,00%	9.850,10		-	20,00%	2.462,52
4.0	INFRAESTRUTURA	3,42%	34.489,4		-	100,00%	34.489,43		-		-
5.0	SUPERESTRUTURA	14,96%	150.752,4		-		-	50,00%	75.376,20	50,00%	75.376,20
6.0	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	1,47%	14.795,4		-		-		-	50,00%	7.397,71
7.0	ESQUADRIAS	1,06%	10.698,8		-		-		-	40,00%	4.279,50
8.0	COBERTURA	0,44%	4.416,0		-		-		-		-
9.0	IMPERM., ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	8,28%	83.418,4		-	10,00%	8.341,84		-		-
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	0,81%	8.126,1		-		-		-		-
11.0	INSTALAÇÕES LÓGICA, TELEFÔNICA E CFTV	0,78%	7.897,0		-		-		-		-
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	2,26%	22.767,6		-		-	10,00%	2.276,76	10,00%	2.276,76
13.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,04%	411,8		-		-		-		-
14.0	REVESTIMENTOS	3,38%	34.026,8		-		-		-		-
15.0	PINTURA	0,96%	9.633,6		-		-		-		-
16.0	CLIMATIZAÇÃO	0,26%	2.586,9		-		-		-	20,00%	517,38
17.0	PISO	0,50%	5.056,5		-		-		-		-
18.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	40,25%	405.497,6		-	10,00%	40.549,76	10,00%	40.549,76	30,00%	121.649,27
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,23%	32.575,4		-		-		-		-
20.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,04%	91.054,5	7,90%	7.196,46	10,34%	9.412,91	12,90%	11.744,76	23,35%	21.259,25
	VALOR MENSAL	100,00%	1.007.453,75	7,90%	79.623,74	10,34%	104.147,24	12,90%	129.947,47	23,35%	235.218,60
	VALOR ACUMULADO			7,90%	79.623,74	18,24%	183.770,98	31,14%	313.718,45	54,49%	548.937,05

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS WILSON DA SILVA DINIZ
Data: 27/07/2026 20:14:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Wilson da Silva Diniz
Engenheiro Civil -
GP/CPOM/SINFRA/UFAL
Siape Nº 2222799

Maceió - AL, 27 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br THIERS PEREIRA DE SOUZA
Data: 27/07/2026 20:22:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thiers Pereira de Souza
Engenheiro Civil -
GP/CPOM/SINFRA/UFAL
Siape Nº 3389768



5º MÊS - 30 DIAS		6º MÊS - 30 DIAS		7º MÊS - 30 DIAS	
(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
	-		-	40,00%	3.006,40
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
50,00%	7.397,71		-		-
60,00%	6.419,26		-		-
100,00%	4.415,95		-		-
50,00%	41.709,21	40,00%	33.367,37		-
20,00%	1.625,22	50,00%	4.063,05	30,00%	2.437,83
20,00%	1.579,40	50,00%	3.948,51	30,00%	2.369,11
30,00%	6.830,28	50,00%	11.383,80		-
	-		-	100,00%	411,77
50,00%	17.013,41	50,00%	17.013,41		-
	-	50,00%	4.816,80	50,00%	4.816,80
	-		-	80,00%	2.069,54
	-		-	100,00%	5.056,54
20,00%	81.099,52	20,00%	81.099,52	10,00%	40.549,76
40,00%	13.030,18	10,00%	3.257,54	50,00%	16.287,72
19,76%	17.996,31	17,35%	15.793,46	8,40%	7.651,35
19,76%	199.116,43	17,35%	174.743,45	8,40%	84.656,81
74,25%	748.053,49	91,60%	922.796,94	100,00%	1.007.453,75